



COSTRUZIONI STRADALI
MOVIMENTI TERRA
FOGNATURE
ACQUEDOTTI
METANIZZAZIONI
DEMOLIZIONI



Sede Legale e Amministrativa

Via Meldola 1316 – FRATTA TERME – 47032 BERTINORO (FC)

Telefono 0543 460992 – Fax 0543 460450

E-mail: info@coromano.it - Web: www.coromano.it

N° Iscr. Reg. Imp. Forlì-Cesena – Cod. Fisc. e P.Iva 01972050403

R.E.A. n. 231447

Capitale Sociale € 46.800,00 I.V.

Bertinoro, lì 19/01/2024

Protocollo n° 39/CV/In

Trasmissione via pec

Spett.le
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
provfc@cert.provincia.fc.it

Egr. R.U.P.
Ing. BARBARA LUCHETTI
barbara.luchetti@provincia.fc.it

Egr. D.L.
Ing. LUCA GARDELLI
luca.gardelli@provincia.fc.it

OGGETTO: Contratto Rep. n. 27696 del 31/08/2023

Appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra la S.S. 9 "Via Emilia" al Km. 36+400 e la S.P. 5 "Santa Croce" e la S.P. 65 "Cesena-Bertinoro" –

CIG 966505822D - CUP G67H20002000003

Trasmissione programma lavori.

La scrivente IMPRESA COROMANO s.r.l., con sede legale e amministrativa in Bertinoro (FC), frazione Fratta Terme, Via Meldola n. 1316, C.F., P. IVA 01972050403, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Coromano Roberto, appaltatrice dei lavori in oggetto, trasmette a codesto Spettabile Ente il cronoprogramma dei lavori (allegato alla presente).

Come da Vs richiesta, riassumiamo sommariamente le principali interferenze con la viabilità esistente:

1) FASE 1 – intervento lato “BABBI” (dal 22/01/2024 al 15/03/2024):

- Restringimento di carreggiata “lato Babbi” di circa 70-80 cm (sia sulla via Emilia che sulla Santa Croce) per consentire l'apposizione della recinzione di cantiere, lo smontaggio delle barriere e l'ammorsamento della fondazione stradale;
- Istituzione di senso unico alternato in via Consolare in prossimità del civico 2931 per posizionamento macchina teleguidata e realizzazione metanodotto;

- 2) **FASE 2 – intervento lato “ROMAGNA SCALE” (dal 18/03/2024 al 19/04/2024):**
 - Restringimento di carreggiata “lato Romagna Scale” di circa 1 m sulla via Emilia (dal civico 366) fino al civico 2931 della via Consolare per consentire l'apposizione della recinzione di cantiere e lo svolgimento delle attività di cantiere;
 - Istituzione di sensi unici alternati in via Consolare e possibili divieti di svolta per realizzazione attraversamenti sottoservizi (dall'incrocio verso il civico 2931);
- 3) **FASE 3 – intervento lato “MARECO” (dal 22/04/2024 al 07/06/2024):**
 - Restringimento di carreggiata “lato Mareco” di circa 80-90 cm (sia sulla via Emilia che sulla Santa Croce) per consentire l'apposizione della recinzione di cantiere, lo smontaggio delle barriere e l'ammorsamento della fondazione stradale;
 - Istituzione di senso unico alternato in via Santa Croce per realizzazione attraversamenti;
- 4) **FASE 4 – intervento area centrale (dal 06/06/2024 al 21/06/2024):**
 - Passaggio a circolazione rotatoria con dismissione dell'impianto semaforico esistente;
- 5) **FASE 5 – intervento lato “VIOCAR” (dal 24/06/2024 al 09/08/2024):**
 - Restringimento di carreggiata “lato Viocar” sulla via Emilia e sulla via Consolare per consentire la posa dello scatolare e la realizzazione delle opere edili e dei sottoservizi;
 - Istituzione di sensi unici alternati in via Consolare e possibili divieti di svolta per la realizzazione attraversamenti sottoservizi (dall'incrocio verso il civico 2931);
- 6) **FASE 6 - intervento “rotatoria finale” (dal 19/08/2024 al 13/09/2024):**
 - Necessità di sensi unici alternati per realizzazione asfaltature e segnaletica orizzontale e verticale.

Per la soluzione delle interferenze coi sottoservizi vi sarà la necessità di istituire sensi unici alternati sulla SS9 (per la realizzazione dell'attraversamento della sede stradale); per tali attraversamenti sarà data preventiva comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante
Coromano Roberto

